



Gewestelijk kantoor  
St. Janstraat 57  
3583 BERINGEN

XENO Engineering  
industrieterrein Leuwerak 10  
3640 Kurooi

Tel.: 011/42.18.34

Fax.: 011/45.44.83

e-mail: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)

Beringen, december 2009

O/Ref.:

U/Ref.:

Tel.:

Fax:

Verslagnr.: 67/09.1230/06

## PLAATSING PHOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

Datum van onderzoek: 30/12/2009

Plaats van onderzoek: Dijk 48 3930 HAMONT

### 1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Nazicht op de plaatsing van de fotovoltaische zonnepanelen op het dak.

Vermogen: 30 stuks van 235 WP= 7050

### 2. ONDERZOEK (OF UITGEVOERDE BEPROEVINGEN EN CONTROLES)

De controle omvat enkel de plaatsing van de panelen op het dak.

De omvormers zijn nog niet geplaatst en aangesloten.

### 3. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

De werkingstest van het ontkoppelingsrelais werd niet uitgevoerd.

### 4. BESLUIT

De installatie is niet conform

De agent-onderzoeker, 67

Hoogmarkens

vr. De Directeur,

Reyckers R., Sectormanager